

(汚水処理施設整備交付金)

地域再生計画(汚水処理施設整備交付金)の事後評価について

都道府県名	佐賀県	事業実施主体	江北町	地域再生計画名	江北町「水と緑の快適環境のまちづくり計画
計画期間	平成21年度～平成25年度	事業期間	平成21年度～平成25年度		

	指標		基準値		目標値		実績値		達成状況に関する評価	
				基準年度		年度	年度	評価		
①地域再生計画に記載した数値目標の達成状況	指標1	汚水処理人口普及率を67%から90%に向上	67.0%	H20	90.0%	H25	91.0%	H25	○	汚水処理施設整備交付金の活用により、汚水処理施設の整備は効率的な実施ができ目標を達成した。
	指標2	BOD汚濁負荷量:87.59kg/日削減	194.9	H20	107.4	H25	142.1	H25	×	接続人口が目標値を下まわったため達成できなかった。
②地域再生計画に記載した水地の目標以外の波及効果の発現状況										
③事業の進捗状況	事業名		整備量(その他の事業では取組内容)		目標の達成に対する評価及び今後の対応					
			計画	実績						
	特別措置を適用して行う事業	特定環境保全公共下水道事業(整備延長)	28,870m	26,834m	実施計画に基づき路線の検討を行った結果、計画より延長が減となったが、予定していた区域の整備は完了した。					
		浄化槽事業(基数)	98基	88基	下水道整備区域の拡大と設置要望の減少により設置基数が計画よりも減となった。					
	その他の事業	—	—	—						
—		—	—							
計画外で独自に実施した事業	—	—	—							
④計画全体の総合評価										