

地域情報通信基盤整備推進交付金事業 事後評価表

事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業						
市町村名		江北町			事業完了日	平成23年2月28日		
事業の概要	総事業費	26,900千円			交付金額	4,482千円		
	整備対象地域	江北町の一部(東区、上分区、正徳区、八町中区、下分区)						
	事業の内容							
	江北町のケーブルテレビ網空白地(東区、上分区、正徳区、八町中区、下分区)にケーブルテレビ施設を整備することで、地上放送の難視聴解消、BSデジタル放送の多チャンネルサービス、ケーブルインターネット接続サービスの提供により地域間の情報格差の是正と地域の活性化を図る。また、住民ニーズに即したコミュニティチャンネルや行政チャンネルを提供することにより、地域の一体化を図る。							
BB	サービス開始日	平成23年3月15日						
	サービス形態	民営						
	契約先	株式会社ケーブルワン						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	45	45	45	45	45	45	45
	加入世帯数	15	20	6	6	7	7	7
	加入率(%)	33%	44%	13%	13%	16%	16%	16%
CATV	サービス開始日	平成23年3月15日						
	サービス形態	民営						
	契約先	株式会社ケーブルワン						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	45	45	45	45	45	45	45
	加入世帯数	15	20	13	14	13	13	13
	加入率(%)	33%	44%	29%	31%	29%	29%	29%
評価及び課題	<p>○本事業の実施により、地デジ難視聴地域の解消ができ地域格差の是正に大きく寄与している。</p> <p>○事業対象エリアの加入率は、目標に対して低調であるが、BB及びCATV共に対象外エリアより加入率は上回っている。対象エリアの加入率が低調な理由として、インターネットやテレビへの関心が低い高齢者世帯が多いことが考えられる。</p> <p>○今後さらなる、魅力ある番組作成、行政情報提供機能、インターネットサポート等の充実を図るなどし、継続した加入促進を行っていく。</p>							